

**Darstellung der Investitionsmaßnahmen 2016 III. Quartal 2016**

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- invest.summe	Investitionssumme im Jahr 2016	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Zentrale Steuerung &amp; Zentrale Dienste</b>						
Erwerb von Software- Lizenzen DMS	11102/0025000 Herr Berg	siehe Sachstand		30.000 €	15.450,20 €	Beschaffung der Software: AIDA, Enaio und FriLo und OLIWA.
Zuschuss für Mehr- kosten bei Gründ- ungsarbeiten Gewer- begebiet Kielweg	11105/0040017/004-07 Frau Hage	Zuschuss a. Unternehmen im Gewerbegebiet Kielweg für Mehrkosten beim Bau wegen der Bodenbeschaffenheit	373.000 €	153.000 € zzgl. RaV 20.000 €	0,00 €	Es liegen bisher keine Förderfälle vor.
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Hage	siehe Sachstand		75.000 € zzgl. RaV 17.244 €	334,64 €	Restabwicklung der im letzten Jahr getätigten Erwerbe
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Hage	siehe Sachstand		50.000 € zzgl. RaV 281.030 €	2.935,60 €	Abwicklung KV aus Vorjahr und Vermessungsarbeiten im Bereich Kielweg
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Hage	siehe Sachstand		60.000 € zzgl. RaV 120.000 €	163.482,90 €	Abwicklung des Vorkauf- rechts Bahnhofstraße 1.
Erwerb von Grundstü- cken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Hage	siehe Sachstand		50.000 € zzgl. RaV 18.800 €	61.255,91 €	Restzahlung aufgrund Ausübung Vorkaufsrecht und Erwerb Lüderstr. 29.
Erwerb von Gebäuden zur Flüchtlingsunter- bringung	11105/0222000/022-04 Frau Hage	siehe Sachstand	1.200.000 €	500.000 € zzgl. RaV 331.500 €	165.831,31 €	Erwerb eines Objektes in der Engen Straße und Abwicklung Ankauf im Bereich Kielweg aus Dez. 2015.
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Hage	Siehe Sachstand		10.000 € zzgl. RaV 20.000 €	2.364,52 €	Übertragung der Verkehrsflächen im Bereich Lohneue und Willenberg/Lohne auf die Stadt.
Erwerb von sonstigen Anteilen	52210.1113000 Frau Hage	Erwerb von Anteil an der Wohnbau Diepholz GmbH	30.000 €	RaV 30.000 €	0,00 €	Vorbereitung Angebots- abgabe für Wohnbau- anteil der Stadt Bassum.

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- invest.summe	Investitionssumme im Jahr 2016	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Herr Klumpe/ Herr Selker	Gefördert werden grds. alle Kleinstunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittel- ständischen Unter-nehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird in einer Rate nach Abschluss der geförderten Investitions- maßnahme u. Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	1.495.000 €	180.000 € zzgl. RaV 95.000 €	40.837,90 €	In den ersten beiden Quartalen 2016 wurden bisher 5 Maßnahmen abgerechnet. Bis lang liegen Förderzusagen in Höhe von 61.500,00 Euro bei den Investitionen und 10.100 Euro bei den Sonderförderungen vor.
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57100/0040017/039-02 Herr Klumpe/Herr Selker	Förderung von Breitbandverkabelung	225.000 €	70.000 €	9.728,00 €	Maßnahme wurde begonnen.
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Ordnung &amp; Soziales Bildung &amp; Familie</b>						
Erwerb Drehleiter OFW Diepholz	12600/0910000/061-05 Herr Strümpler	siehe Sachstand	640.000 €	0,00 € zzgl. RaV 555.926 €	472.269,48 €	Erwerb ist abgeschlossen.
Zuw. an den Landkreis – Kreisschulbaukasse -	24400/0040012/004-06 Herr Werner	Abrechnung nach Schülerzahlen.	330.000 €	50.000 €	39.608,97 €	Der Jahresbetrag wurde zum Soll gestellt.
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26100.0390000 Frau Rosenberger/Herr J. Meyer	Sanierung der Brandschutz- einrichtung im Theater	50.000 €	50.000 € zzgl. RaV 50.000 €	9.500,00 €	Mit der Herstellung einer neuen Trinkwasserver- sorgungsleitung wurde begonnen. Brandschutz- konzept wird entwickelt.
Umbau von Flüchtlingsunterkünften	31550/0222001/022-04 Herr Strümpler	Umbau von Flüchtlingsunter- künften mit Mittel aus einem KfW-Darlehen	300.000 €	0 € zzgl. RaV 300.000 €	163.835,53 €	Umbau der Unterkünfte Kielweg 97 und Enge Str. 96 sind abgeschlossen.
Neubau von Flücht- lingsunterkünften	31550/0960001/022-03 Herr Strümpler	Neubau von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtligen	500.000 €	500.000 €	0,00 €	Bisher ist kein Neubau vorgesehen.
Erwerb Vermögensge- genstände über 1.000 €	42400.0720000 Herr Werner	Erwerb von Mähroboter für Sportplätze		102.000 € zzgl. RaV 2.000 €	0,00 €	Für den Sportplatz Sankt Hülfe-Heede wird im Oktober ein Rasenmäh- roboter beschafft. In 2017 sind weitere Anschaffungen beabsichtigt.

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- invest.summe	Investitionssumme im Jahr 2016	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Neubau eines Umkleidegebäudes	42400/0960001/024-03 Herr Werner /J. Meyer	Neubau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Diepholz	500.000 €	250.000 € zzgl. RaV 250.000 €	204.553,18 €	Mit dem Bau wurde begonnen.
Anbau einer Verglasung am Eingang der Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-04 Herr Werner/ J. Meyer	Anbau eines verglasten Eingangsbereiches an der Mühlenkamphalle	50.000 €	50.000 €	0,00 €	Ist in Planung, verschiedene Alternativen werden geprüft.
<b>Teilhaushalt 3 Gestaltung der Umwelt</b>						
Aufbauten auf Spielplatz „Müntepark“	36601/0242000/024-01 Herr Hehmann	Erstellung einer Niedrigseilspielanlage in der Grünanlage „Müntepark“		100.000 €	83.404,25 €	Niedrigseilspielanlage ist aufgebaut. Schlussrechnung steht noch aus.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förderfähige Kosten	51100/0040018 Herr Werner	Errichtung eines Stadtteilgebäudes im Sanierungsgebiet (Inventar)	100.000 €	50.000 € zzgl. RaV 50.000 €	42,878,90 €	Im IV. Quartal 2016 werden noch Aufträge abgerechnet.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Herr Hage	Beseitigung von sozialen Missständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg/Lüderstraße“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	2.514.000 €	503.200 € zzgl. RaV 468.206,90 €	486.529,26 €	Arbeiten zum Neubau des Stadtteilgebäudes stehen vor dem Abschluss, Fortführung der Arbeiten zur Erweiterung der Sport- und Freizeitanlage Mühlenkamp
Erwerb von Fahrzeugen	53810/0610000 Herr Blumberg	Erwerb eines Fahrzeuges für das Klärwerk		30.000 €	0,00 €	Voraussichtlicher Erwerb im IV. Quartal 2016.
Betriebsvorrichtungen/ techn. Einrichtung - Klärwerk	53810/0710000 Herr Blumberg	u. a. Belüfterkerzen f. d. Belebungsbecken, Notstromaggregat		20.000 € zzgl. RaV 114.300 €	47.563,98 €	Belüftungskerzen sind abgeschlossen, Notstromaggregat ist beauftragt.
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen.	180.000 €	30.000 € zzgl. RaV 40.866,06 €	3.977,54 €	Kanalverlängerung im Bereich Neenstatt.
Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	65.000 €	0,00 € zzgl. RaV 37.900 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Erschließung Baugebiet Lange Wand II	53810/0960000/035-31 Herr Blumberg	Ausbau Baugebiet		80.000 €	0,00 €	Innere Erschließung ist abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
Teilausbau Willenberg-Süd – II.BA	53810/0960000/035-35 Herr Blumberg	Ausbau II. Bauabschnitt (Str.Ausbaubeitr.)		105.000 €	0,00 €	Maßnahme wurde begonnen.

## Anlage 1

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- invest.summe	Investitionssumme im Jahr 2016	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Erschließung Gewerbe- gebiet Kielweg/NSW- Kanal	53811/0960000/035-11 Herr Blumberg	Siehe Sachstand	261.000 €	0 € zzgl. RaV 30.425,80 €	739,09 €	Maßnahme ist abgeschlos- sen.
Erschließung Baugebiet Lange Wand II	53811/0960000/035-31 Herr Blumberg	Ausbau Baugebiet		84.500 €	0,00 €	Innere Erschließung ist abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
Teilausbau Willenberg- Süd (Soziale Stadt)I. BA/ NSW-Kanal	53811/0960000/035-33 Herr Blumberg	siehe Sachstand	59.000 €	0 € zzgl. RaV 59.000 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Teilausbau Willenberg- Süd II. BA/NSW-Kanal	53811/0960000/035-35 Herr Blumberg	siehe Sachstand	78.000 €	78.000 €	0,00 €	Maßnahme wurde begonnen.
Bahnhofstunnel	54100.0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand		210.000 € zzgl. RaV 689.644 €	0,00 €	Beleuchtung wurde abgenommen, Schlussabnahme steht noch aus.
Sanierung der Brücke Herrenlohne	54100/0960000/032-02 Herr Blumberg	siehe Sachstand		120.000 € zzgl. ÜPL 40.000 €	29.695,25 €	Maßnahme ist in Bau. Abschluss voraussichtlich Oktober 2016
Umbau Knotenpunkt Auf dem Esch/ Heldenhain/ Stüvenstraße	54100/0960000/035-09 Herr Blumberg	Ausbau mit Zuschussmitteln GVfG	0 €	82.000 €	0,00 €	Ausschussbeteiligung Ende 2016
Ausbau Radweg BG Landriede II an der Strothe	54100/0960000/035-27 Herr Blumberg	siehe Sachstand	45.000 €	0 € zzgl. RaV 15.386 €	15.149,46 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Erschließung Baugebiet Fladderstraße	54100/0960000/035-29 Herr Blumberg	siehe Sachstand	397.000 €	210.000 € zzgl. RaV 65.759,35 €	34.082,30 €	Mit dem Endausbau wurde begonnen.
Ausbau eines Teilstückes der Fladderstraße	54100/0960000/035-30 Herr Blumberg	siehe Sachstand		138.000 €	0,00 €	Mit dem Ausbau wurde begonnen.
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Siehe Sachstand	715.000 €	238.000 € zzgl. RaV 140.000 € zzgl. Mittel- verschiebung 164.500 €	306.396,58 €	Innere Erschließung ist abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	siehe Sachstand	2.924.000 €	0,00 € zzgl. RaV 117.000 €	13.077,03 €	VOF-Verfahren zur Ausschreibung läuft.

## Anlage 1

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- invest.summe	Investitionssumme im Jahr 2016	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Teilausbau Willenberg- Süd II. BA/ Straße	54100/0960000/035-35 Herr Blumberg	siehe Sachstand	580.000 €	0,00 € zzgl. RaV 574.700	17.416,91 €	Maßnahme wurde begonnen.
Ausbau Lüdersbusch (Festivalgelände)	54100/0960000/035-39 Herr Blumberg	Befestigung der Flächen	50.000 €	50.000 €	47.503,79 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54500.0350000/035-15 Herr Blumberg	siehe Sachstand	359.300 €	0 € zzgl. RaV 57.028 €	0,00 €	Sanierung soll Ende 2016 erfolgen.
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300.0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	136.000 €	38.000 € zzgl. RaV 53.400 €	20.388,73 €	Bau einer Mauer am Friedhof in Aschen
Sanierung der Fried- hofskapelle Diepholz	55300.0960001/038-02 Herr Hehmann / J. Meyer	Siehe Sachstand	120.000 €	120.000 €	46.157,67 €	Die Sanierung der Heizungsanlage wurde begonnen.
Bauten des Infrastruk- turvermögens (Aus- gleichsmaßnahmen)	55400.0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke		55.000 € zzgl. RaV 25.219 €	981,75 €	Baubeginn für Spätherbst 2016 geplant.
Teilerschließung Gewerbegebiet Kielweg	57110/0960000/035-11 Herr Blumberg	siehe Sachstandst		0,00 € zzgl. RaV 47.951,52 €	19.749,59 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand		50.000 €	0,00 €	Lieferung eines Holz- hacker erfolgt im Oktober 2016.
Erneuerung der Heizung für Bauhof	57310/0960001/029-04 Herr Hehmann / J. Meyer	siehe Sachstand	110.000 €	110.000 €	0,00 €	Baumaßnahme ist in Planung.