

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Sachstandsbericht III. Quartal 2017

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste						
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	11101/0720000 Herr Rumsfeld/ Frau Heidemann	u.a. Erwerb eines Kassenautomaten	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 50.000 € 1.900 €	48.789,49 €	Es wurde ein Kassenauto- mat sowie ein Plotter (Drucker) beschafft.
Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	11101/0960001/029-05 Herr Rumsfeld/ Herr J. Meyer	Sanierung der Heizung im Rathaus (KIP-Förderung)	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 100.000 €	92.782,97 €	Erneuerung abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
Erwerb von Software und Lizenzen	11102/0025000 Herr Berg	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 50.000 € 12.200 €	59.806,07 €	Es wurden Microsoft Server Lizenzen sowie die Software VOIS und Erweiterungen der Software Enaio
Zuschuss für Mehrkosten bei Gründungsarbeiten Gewerbegebiet Kielweg	11105/0040017/004-07 Frau Hage	Zuschuss a. Unternehmen im Gewerbegebiet Kielweg für Mehrkosten beim Bau wegen der Bodenbeschaffenheit	373.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 0 € 173.000 €	0,00 €	Mittel sind reserviert für zwei "Altverträge"; Auszahlung nur bei entsprechendem Nachweis durch Fachfirma. Abwicklung voraus. in 2018.
Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen	11105/0120000/012-01 Frau Hage	siehe Sachstand	25.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 25.000 € 25.000 €	0,00 €	Es wird eine landw. Fläche im Bereich Kielweg /Kielkamp erworben.
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Hage	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 50.000 € 66.910 €	41.642,17 €	Rückübertragung eines Grundstückes im Bereich "Lange Wand II".
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Hage	siehe Sachstand	100.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 100.000 € 278.005 €	5.297,51 €	Vermessungsarbeiten im Bereich Kielweg und Junkernhäuser Weg.
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Hage	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 60.000 €	0,00 €	Kaufverhandlungen sind gescheitert. In einem Zwangsversteigerungs- verfahren konnte der Zuschlag nicht erzielt werden.
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Hage	siehe Sachstand	68.800 € jährlicher Ansatz	Ansatz 50.000 €	0,00 €	Es ist momentan kein Erwerb vorgesehen.
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Hage	Siehe Sachstand	40.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 10.000 € 20.374 €	3.605,42 €	Vermessungsarbeiten im Bereich Hindenburgstraße.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	160.000 € 159.162 €		
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Herr Selker	Gefördert werden grds. alle Kleinstunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unter- nehmen die eine Mindestinvesti- tion von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	160.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	160.000 € 159.162 €	31.611,20 €	
Breitbandverkabelung	57100/0040017/039-02 Herr Selker	Förderung von Breitbandverkabelung	265.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	70.000 € 30.000 €	29.185,00 €	Breitbandverkabelung ist in der Liegert-Siedlung abgeschlossen.
Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie							
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	12600/0720000 Herr Strümpler	siehe Sachstand	47.000 €	Ansatz jährlicher Ansatz	47.000 € 17.300 €	12.586,94 €	Es wurden Wärmebildkame- ras, sowie ein Prüfgeräte für Atemschutzgeräte beschafft
Zuw. an den Landkreis – Kreisschulbaukasse -	24400/0040012/004-06 Herr Werner	Abrechnung nach Schülerzahlen.	55.000 €	Ansatz jährlicher Ansatz	55.000 € -16.000 €	38.171,54 €	Der Jahresbetrag 2017 wurde zum Soll gestellt.
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26100/0390000 Frau Rosenberger/ Herr J. Meyer	Sanierung der Brandschutz- einrichtung im Theater	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 78.308 €	68.545,06 €	Errichtung Löschwasserbe- hälter ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
Umbau von Flüchtlingsunterkünften	31550/0222001/022-04 Herr Strümpler / Herr J. Meyer	Umbau von Flüchtlingsunter- künften mit Mittel aus einem KFW-Darlehen	450.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 285.164 €	503,00 €	Ausschreibung wurde aufgrund hoher Preise aufgehoben
Zuweis. und Zuschüsse an Zweckverbände	36500/0040013 Frau Schilke	Investitionskostenzuschuss für den Neubau einer Krippe des Kindertagesstättenverbandes in St.-Hülfe	180.000 €	Ansatz	180.000 €	0,00 €	Werden nicht mehr für die Krippe St. Hülfe benötigt, da die Förderung durch das Land erfolgt.
Zuweis. und Zuschüsse an übrige Bereiche	36500/0040018 Frau Schilke	Investitionskostenzuschuss für den Neubau einer Krippe des ASB	180.000 €	Ansatz	180.000 €	0,00 €	Werden nicht mehr für die Krippe ASB benötigt, da die Förderung durch das Land erfolgt.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	17.000 € 80.600 €		
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	42400/07200000 Herr Werner	u.a. Erwerb von Mährobotern (KIP-Förderung)	121.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	17.000 € 80.600 €	84.274,75 €	Für die Sportplätze Aschen und Sankt Hüfe wurden 4 Rasenmähroboter beschafft.
Neubau eines Umkleidegebäudes	42400/0960001/024-03 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Neubau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Diepholz	600.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 181.600 €	247.778,21 €	Bau ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus.
Anbau einer Verglasung am Eingang der Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-04 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Anbau eines verglasten Eingangsbereiches an der Mühlenkamphalle (KIP-Förderung)	75.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	25.000 € 50.000 €	0,00 €	Planungsauftrag wurde vergeben.
Erneuerung Heizungsanlage Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-05 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Erneuerung der Heizungsanlage in der Mühlenkamphalle (Kip-Förderung)	165.000 €	Ansatz	115.000 €	77.182,11 €	Sanierung ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus.
Teilhaushalt 3 Bauen							
Herrichtung von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	siehe Sachstand	5.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 28.086 €	0,00 €	Bisher keine Investitionen.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förderfähige Kosten	51100/0040018 Frau Hage/ Werner	Erwerb des Inventars für das Stadtteilhaus	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 57.079 €	13.475,07 €	Es sind noch weitere Anschaffungen notwendig.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Frau Hage	Beseitigung von sozialen Missständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	2.808.100 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	294.100 € 474.800 €	80.631,38 €	Modernisierungszuschuss Lüderstr. 60-63, Planung Eingang Müntepark und Kunstrasen-Bolzplatz
Betriebsvorrichtungen/ techn. Einrichtung - Klärwerk	53810/0710000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000 € 81.329 €	127.143,04 €	Ein Notstromaggregat wurde angeschafft und der Sandfang wurde saniert. Der Austausch der Belüfter ist nicht sicher, da stattdessen Pumpen ausgetauscht werden müssen.
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen	30.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren abzgl. Sollver- schiebung.	30.000 € 44.889 € -29.800 €	13.090,99 €	Kanalsanierung im Bereich Willenberg Süd II BA.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz			
Erschließung Gewerbe- gebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	37.900 €	Ansatz Reste aus Vorjahren	0 € 37.900 €	0,00 €	Es ist bisher kein weiterer Ausbau vorgesehen.
Ausbau der Hindenburg- straße - SW-Kanal	53810/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	90.000 €	Ansatz	90.000 €	0,00 €	Planung in der LP3, Vorstell- ung im OMSV 45. KW.
Teilausbau Willenberg-Süd (Soziale Stadt)l. BA SW-Kanal	53810/0960000/035-33 Herr Blumberg	siehe Sachstand	66.800 €	Ansatz Reste aus Vorjahren	0 € 39.100 €	0,00 €	Die Schächte wurden saniert, die Haltungen werden nach der Beendigung des Straßenbau saniert.
Ausbau NSW-Einrichtungen Junkernhäuser-Weg	53811/0960000/034-10 Herr Blumberg	u.a. Bau eines Regenrückhalte- beckens für Gewerbeflächen am Junkernhäuser-Weg	421.600 €	Ansatz zzgl.. Sollver- schiebung.	340.000 € 81.600 €	19.556,51 €	In der 40. KW soll mit der Herstellung des RRB begonnen werden.
Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	53811/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal (NGVFG- Förderung)	335.000 €	Ansatz	335.000 €	0,00 €	Planung in der LP3, Vorstell- ung im OMSV in der 45. Kalenderwoche.
Teilausbau Willenberg-Süd (Soziale Stadt)l. BA NSW-Kanal	53811/0960000/035-33 Herr Blumberg	siehe Sachstand	59.000 €	Ansatz Reste aus Vorjahren	0 € 59.000 €	0,00 €	Der neue RW-Kanal ist fertiggestellt. Straßenfreigabe 17.07.2017.
Bahnhofstunnel	54100.0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand	5.273.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 899.644 €	0,00 €	Eine Nachabnahme ist voll- zogen worden ohne Zustim- mung der Stadt. Eine Schlußrechnung liegt der- zeit noch nicht vor. Es sind seitens der Fa. Klostermann noch einige Sanierungs- arbeiten zu leisten.
Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	54100/0960000/032-07 Herr Blumberg	Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	32.200 €	Ansatz abzgl. Sollver- schiebung.	40.000 € -7.800 €	27.053,96 €	Projekt ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
Erschließung Baugebiet Fladderstraße	54100/0960000/035-29 Herr Blumberg	Endausbau des Baugebietes "Fladderstraße" einschließlich des Teilausbaues d. Fladderstr.	398.459 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 157.100 €	59.096,29 €	Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussrechnung steht noch aus.
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Erschließung des Baugebietes "Lange Wand II", einschließlich des Ausbaues der Kanäle	879.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 232.900 €	29.981,49 €	Die Restarbeiten am RRB werde bis zum 31.12.2017 fertiggestellt.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz	zzgl. Reste a. Vorjahren		
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße, Förderung durch GVFG-Mittel	1.317.000 €	1.200.000 €	103.923 €	148.947,65 €	Planung in der LP5, Vorstellung im OMSV in der 45. Kalenderwoche.
Teilausbau Willenberg-Süd II. BA/ Straße	54100/0960000/035-35 Herr Blumberg	Ausbau des II-Bauabschnittes einschließlich der Kanäle	779.900 €	0 €	526.647 €	461.996,49 €	Die Abnahme der Bauleistung erfolgt am 06.10.2017
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54500.0350000/035-15 Herr Blumberg	siehe Sachstand	359.300 €	0 €	57.028 €	0,00 €	Förderantrag an den PTJ wurde bewilligt. Sanierung vorraussichtlich in 2018.
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300.0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	20.000 € jährlicher Ansatz	20.000 €	63.423 €	30.486,98 €	Auf dem Friedhof Aschen wurden neue Urnengräber und auf dem Friedhof DH wurde eine Baumbestattungsfläche erstellt.
Sanierung der Friedhofskapelle Diepholz	55300.0960001/038-02 Herr Hehmann/ Herr J. Meyer	Energetische Sanierung und bau einer Überdachung an der Friedhofskapelle Diepholz (KIP-Förderung)	255.000 €	135.000 €		75.518,41 €	Die Sanierung der Friedhofskapelle ist abgeschlossen. Der Anbau des Vordaches wurde beauftragt.
Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke	136.500 €	55.000 €	68.738 €	499,80 €	Wasserrechtlicher Antrag wurde gestellt, danach erfolgt die Ausschreibung.
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	130.000 € jährlicher Ansatz	130.000 €	25.800 €	133.577,50 €	Es wurden ein Egholm Geräteträger und ein MAN LKW beschafft.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	38.000 € jährlicher Ansatz	38.000 €	-25.800 €	3.802,05 €	Es wurde ein Frontsichel-Mähwerk beschafft.
An-/Umbau Bauhofsgebäude	57310/0960001/029-06 Herr Hehmann/ Herr J. Meyer	An-/Umbau von Sozialräumen am Bauhofsgebäude	50.000 €	50.000 €		0,00 €	Umbau erfolgt vorraussichtlich in 2018