

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme	
<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung &amp; Zentrale Dienste</b>							
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	11101/0720000 Herr Rumsfeld	u.a. Erwerb eines Kassenautomaten	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 1.900 €	€0,00	Ausschreibung wird vorbereitet.
Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	11101/0960001/029-05 Herr Rumsfeld	Sanierung der Heizung im Rathaus (KIP-Förderung)	100.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 €	0,00 €	Der Auftrag für die Planung wurde erteilt.
Erwerb von Software und Lizenzen	11102/0025000 Herr Berg	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 12.200 €	31.591,17 €	Im I. Quartal 2017 wurden Microsoft Server Lizenzen sowie die Software VOIS beschafft.
Zuschuss für Mehrkosten bei Gründungsarbeiten Gewerbegebiet Kielweg	11105/0040017/004-07 Frau Hage	Zuschuss a. Unternehmen im Gewerbegebiet Kielweg für Mehrkosten beim Bau wegen der Bodenbeschaffenheit	373.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 173.000 €	0,00 €	Mittel sind reserviert für zwei "Altverträge"; Auszahlung nur bei entsprechendem Nachweis durch Fachfirma
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Hage	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 66.910 €	41.642,17 €	Rückübertragung eines Grundstückes im Bereich "Lange Wand II"
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Hage	siehe Sachstand	100.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 278.005 €	0,00 €	Es laufen Verhandlungen über Flächenerwerb im Bereich Groweg
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Hage	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000 €	0,00 €	Es laufen Verhandlungen über Flächenerwerb im Bereich Kielweg-Ost
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Hage	siehe Sachstand	68.800 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 18.800 €	0,00 €	Es ist momentan kein Erwerb vorgesehen.
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Hage	Siehe Sachstand	40.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 20.374 €	0,00 €	Es ist momentan kein Erwerb vorgesehen.

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Herr Selker	Gefördert werden grds. alle Kleinunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	160.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 160.000 € 159.162 €	0,00 €	Im I. Quartal 2017 wurden 4 Investitionsfördermaßnahmen in Höhe 38.250 € sowie 3 Sonderförderungsanträge in Höhe von 3.750 € genehmigt.
Breitbandverkabelung	57100/0040017/039-02 Herr Selker	Förderung von Breitbandverkabelung	265.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 70.000 € 30.000 €	29.185,00 €	Breitbandverkabelung ist in der Liegert-Siedlung abgeschlossen.
<b>Teilhaushalt 2 Ordnung &amp; Soziales Bildung &amp; Familie</b>						
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	12600/0720000 Herr Strümpfer	siehe Sachstand	47.000 € jährlicher Ans.	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 47.000 € 17.300 €	2.976,14 €	Es wurde Ausstattung für die Feuerwehr angeschafft.
Zuw. an den Landkreis – Kreisschulbaukasse -	24400/0040012/004-06 Herr Werner	Abrechnung nach Schülerzahlen.	55.000 € jährlicher Ans.	Ansatz 55.000 €	38.171,54 €	Der Jahresbetrag 2017 wurde zum Soll gestellt.
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26100/0390000 Frau Rosenberger/ Herr J. Meyer	Sanierung der Brandschutzeinrichtung im Theater	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 0 € 78.308 €	20.742,25 €	Die Sanierung der Brandschutzeinrichtung wird ausgeführt.
Umbau von Flüchtlingsunterkünften	31550/0222001/022-04 Herr Strümpfer / Herr J. Meyer	Umbau von Flüchtlingsunterkünften mit Mittel aus einem KFW-Darlehen	450.000 €	Reste a. V. zzgl. Sollv. 285.164 €	0,00 €	Der Anbau und die Sanierung der Unterkunft "Sulinger Straße 10" sind in Planung
Zuweis. und Zuschüsse an Zweckverbände	36500/0040013 Frau Schilke	Investitionskostenzuschuss für den Neubau einer Krippe des Kindertagesstättenverbandes in St.-Hülfe	180.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 180.000 €	0,00 €	Rückmeldung des Landes Niedersachsen bezüglich der Förderung liegt noch nicht vor.
Zuweis. und Zuschüsse an übrige Bereiche	36500/0040018 Frau Schilke	Investitionskostenzuschuss für den Neubau einer Krippe des ASB	180.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 180.000 €	0,00 €	Rückmeldung des Landes Niedersachsen bezüglich der Förderung liegt noch nicht vor.

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	42400/07200000 Herr Werner	u.a. Erwerb von Mährobotern (KIP-Förderung)	121.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 17.000 € 80.600 €	0,00 €	Für die Sportplätze in Aschen und Sankt Hülfe wurden 4 Rasenmähroboter in Auftrag gegeben. Einsatz im II. Quartal 2017.
Neubau eines Umkleidegebäudes	42400/0960001/024-03 Herr Werner/ Meyer	J. Neubau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Diepholz	600.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 100.000 € 181.600 €	124.272,47 €	Fertigstellung im II. Quartal 2017.
Anbau einer Verglasung am Eingang der Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-04 Herr Werner/ Meyer	J. Anbau eines verglasten Eingangsbereiches an der Mühlenkamphalle (KIP-Förderung)	75.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 25.000 € 50.000 €	0,00 €	Beratung im SPU im II. Quartal 2017.
Erneuerung Heizungsanlage Mühlenkamphalle	42400/0960001/024-05 Herr Werner/ Meyer	J. Erneuerung der Heizungsanlage in der Mühlenkamphalle (KIP-Förderung)	165.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 115.000 €	0,00 €	Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn im II. Quartal 2017.
<b>Teilhaushalt 3 Bauen</b>						
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förder-fähige Kosten	51100/0040018 Frau Hage/ Herr Werner	Erwerb des Inventars für das Stadtteilhaus	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 0 € 57.079 €	0,00 €	Aufträge erteilt. Abwicklung voraussichtlich im II. Quartal 2017.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Frau Hage	Beseitigung von sozialen Missständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	2.808.100 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 294.100 € 474.800 €	61.595,00 €	Auffüllung des Sanierungskontos, es wurde ein Zuschuss für die Sanierung von Wohnungen ausgezahlt.
Betriebsvorrichtungen/ techn. Einrichtung - Klärwerk	53810/0710000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 60.000 € 81.329 €	65.936,91 €	Erwerb von Ersatzpumpen und Beginn des Aufbaues eines Notstromaggregates.
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen	30.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. RaV 30.000 € 44.889 €	0,00 €	Es liegen bisher keine Schadensfälle vor.
Ausbau SW-Kanal Junkernhäuser Weg	53810/0960000/034-10 Herr Blumberg	Ausbau SW-Kanal Junkernhäuser Weg	90.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren 90.000 € 4.489 €	0,00 €	Ausführungsphase von der 24 KW bis 30 KW im II. Quartal 2017

### Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme	
Erschließung Gewerbe- gebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	37.900 €	Reste aus Vorjahren	37.900 €	0,00 €	Es ist bisher kein weiterer Ausbau vorgesehen.
Ausbau der Hindenburgstraße - SW- Kanal	53810/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	90.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	90.000 €	0,00 €	Am 27.04 (OMSV) soll die Entwurfsplanung abge- schlossen werden. Zum 02.11 (OMSV) Soll die Ausführungsplanung abgeschlossen werden.
Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	53811/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal (NGVFG- Förderung)	335.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	335.000 €	0,00 €	Am 27.04 (OMSV) soll die Entwurfsplanung abge- schlossen werden. Zum 02.11 (OMSV) Soll die Ausführungsplanung abgeschlossen werden.
Teilausbau Willenberg-Süd (Soziale Stadt)l. BA NSW-Kanal	53811/0960000/035-33 Herr Blumberg	siehe Sachstand	59.000 €	Reste aus Vorjahren	59.000 €	0,00 €	Abgeschlossen, Aufteilung der Schlussrechnung erfolgt noch.
Ausbau NSW-Einricht. Junkernhäuser-Weg	53811/0960000/034-10 Herr Blumberg	u.a. Bau eines Regenrückhaltebeckens für Gewerbeflächen am Junkernhäuser-Weg	340.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	340.000 €	0,00 €	Planungsphase
Bahnhofstunnel	54100.0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand	5.273.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 899.644 €	0,00 €	Die Endabrechnug steht weiterhin aus
Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	54100/0960000/032-07 Herr Blumberg	Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	40.000 €	Ansatz zzgl. Sollv.	40.000 € -7.800 €	7.013,79 €	Ausführungsphase bis zur 26 Kalenderwoche im II. Quartal 2017.
Erschließung Baugebiet Fladderstraße	54100/0960000/035-29 Herr Blumberg	Endausbau des Baugebietes "Fladderstraße" einschließlich des Teilausbaues d. Fladderstr.	398.459 €	zzgl. Reste a. Vorjahren	157.100 €	12.592,41 €	Abnahme hat bereits im Dez. erfolgt. Schlussrechnung steht noch aus
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Erschließung des Baugebietes "Lange Wand II", einschließlich des Ausbaues der Kanäle	879.500 €	zzgl. Reste a. Vorjahren	232.900 €	0,00 €	Nur Restarbeiten zum Endausbau

### Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im Quartal

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2017	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme	
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße, Förderung durch GVFG-Mittel	1.317.000 €	Ansatz 1.200.000 € zzgl. Reste 103.923 € a. Vorjahren	51.179,61 €	Am 27.04 (OMSV) soll die Entwurfsplanung abgeschlossen werden. Zum 02.11 (OMSV) Soll die Ausführungsplanung abgeschlossen werden.	
Teilausbau Willenberg-Süd II. BA/ Straße	54100/0960000/035-35 Herr Blumberg	Ausbau des II-Bauabschnittes einschließlich der Kanäle	779.900 €	Reste aus Vorjahren	526.647 €	61.742,39 €	Ausführungsphase bis zur 26 Kalenderwoche im II. Quartal 2017.
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54500.0350000/035-15 Herr Blumberg	siehe Sachstand	359.300 €	Reste aus Vorjahren	57.028 €	0,00 €	Förderantrag PTJ wurde in der 13 KW gestellt
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300.0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	20.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz 20.000 € zzgl. Reste 63.423 € a. Vorjahren	776,58 €	Es wird eine Baumbestattungsfläche am Friedhof Diepholz erstellt. Eine Urnenbestattungsfläche ist am Friedhof Aschen geplant.	
Sanierung der Friedhofskapelle Diepholz	55300.0960001/038-02 Herr Hehmann/ J. Meyer	Energetische Sanierung und bau einer Überdachung an der Friedhofskapelle Diepholz (KIP-Förderung)	255.000 €	Ansatz	135.000 €	65.376,58 €	Die Sanierung ist größtenteils abgeschlossen. Der Bau einer Überdachung ist in Planung.
Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke	136.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	55.000 € 68.738 €	0,00 €	Der Beginn der Maßnahme ist für den Sommer 2017 vorgesehen.
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	130.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz	130.000 €	0,00 €	Es ist eine Ausschreibung für den Erwerb eines LKW erfolgt.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	38.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	38.000 €	0,00 €	Es wird ein Aufsitzmäher beschafft.
An-/Umbau Bauhofsgebäude	57310/0960001/029-06 Herr Hehmann	An-/Umbau von Sozialräumen am Bauhofsgebäude	50.000 €	Ansatz	50.000 €	0,00 €	Der An-/Umbau ist in Planung.