

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme	
<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung &amp; Zentrale Dienste</b>							
Erwerb von Betriebsvorrichtungen	11101/0710000 Herr Rumsfeld	Erwerb und Montage eines Notstromaggregats	95.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 95.000 €	0,00 €	Mittel nicht mehr benötigt, da Kontrakt mit Stadtwerken geplant.
Sanierung Rathaus	11101/0960001/029-07 Herr Dornieden/ Herr J. Meyer	Umbau von zwei Räumen zu Büros	85.000 €	Ansatz	85.000 €	54.060,20 €	Sanierung erfolgt, es werden mehrere Büros und Besprechungsräume umgebaut.
Erwerb von Software und Lizenzen	11102/0025000 Herr Berg	siehe Sachstand	15.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	15.000 € 21.868 €	30.318,41 €	Erwerb von EDV-Zubehör.
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die EDV	11102/0720000 Herr Berg	siehe Sachstand	10.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 53.754 €	72.012,78 €	Erwerb von EDV-Zubehör.
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Alissa Horstmann/ Bernd Öhlmann	Gefördert werden grds. alle Kleinunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausbezahlt.	160.000 €	jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	160.000 € 184.680 €	94.342,86 €	Im dritten Quartal wurden als Förderungen beschlossen: Investitionsförderung (6): 19.200 € Sonderförderung (1): 500 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57500/0390000 Herr Dornieden	Neubau von Kanuanlegestellen an der Thouarsstraße und in Falkenhardt am Fluss Hunte	40.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 40.000 €	2.975,00 €	Planung wird für dieses Jahr erstellt. Ein Förderantrag wurde gestellt. Ausführung frühestens 2021.
<b>Teilhaushalt 2 Ordnung &amp; Soziales Bildung &amp; Familie</b>							
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € für die Feuerwehren	12600/0720000 Herr Strümpfer	siehe Sachstand	45.000 €	jährlicher Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	45.000 € 45.000 €	24.016,04 €	Helme u. weitere Ausrüstung wurde angeschafft

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz	Reste a. Vorjahren		
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Erwerb TLF 4000)	12600/0910000/061-06 Herr Strümpfer	Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000 für die Ortsfeuerwehr Diepholz	360.000 €	0 €	207.136 €	190.371,23 €	Bezahlung zum Großteil erfolgt. Restbetrag wird nach Erledigung von Restarbeiten gezahlt
Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Heede	12600/0960001/025-02 Herr Strümpfer	Anbau eines Gebäudes an das Feuerwehrgerätehaus durch die Feuerwehr Heede	70.000 €	0 €	3.100 €	3.805,55 €	Maßnahme abgeschlossen; Mittel verausgabt.
Anbau Multifunktionsraum Mühlenkampfschule	21110/0960001/023-06 Herr Werner/ Herr J. Meyer	Anbau eines Multifunktionsraumes an der Mühlenkampfschule mit Förderung	688.000 €	0 €	600.616 €	610.203,78 €	Der Anbau ist fertiggestellt.
Entwässerungsanlage Multifunktionsraum Mühlenkampfschule	21110/0960001/023-08 Herr Werner/ Herr J. Meyer/ Herr Blumberg	Abrechnung erfolgt gesondert zum Anbau des Multifunktionsgebäudes der MMK-Schule (nicht förderfähige Kosten)	280.000 €	0 €	262.500 €	273.353,30 €	Maßnahme abgeschlossen
Zuw. an den Landkreis – Kreisschulbaukasse	24400/0040012/004-06 Herr Werner	Abrechnung nach Schülerzahlen.	15.000 € jährlicher Ansatz	15.000 €		0,00 €	Der Jahresbetrag 2020 wurde zum Soll gestellt. Guthaben entsteht durch Verrechnung mit Überzahlung aus 2019.
Zuschuss zum Neubau des 'Forum Technik'	25100/0040015/004-08 Herr Werner	Zuschuss zum Neubau des 'Forum Technik'	51.000 €	51.000 €		50.980,00 €	Die Zuschusszahlung ist erfolgt.
Erneuerung Theaterbeleuchtung	26100/0960001/071-03 Herr J. Meyer	Erneuerung der Beleuchtungstechnik im Theater mit Förderung	100.000 € jährlicher Ansatz	100.000 €	50.000 €	0,00 €	Maßnahme ist in Planung.
Zuweis. und Zuschüsse an Zweckverbände	36500/0040013 Frau Hage (Frau Schilke)	Umbau der Kita in Aschen	190.000 €	0 €	68.200 €	67.848,85 €	Ausbau abgeschlossen; es fehlen die letzten Rechnungen
An/Umbau Kindertagesstätte Lappenberg	36500/0960001/022-05 Frau Hage (Frau Schilke)	An/Umbau Kindertagesstätte Lappenberg	150.000 €	150.000 €		0,00 €	Bau läuft; warten auf Estrich; Abrechnung nach Fertigstellung
Gebäude und Aufbauten - Mühlenkampfschule	42400/0242000/024-07 Herr Werner	Umrüstung der Beleuchtung der Mühlenkamphalle auf LED	75.000 €	75.000 €		71.493,49 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	23.000 € 78.966 €		
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	42400/07200000 Herr Werner	u.a. Erwerb von Mährobotern (KIP-Förderung)	23.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	23.000 € 78.966 €	5.269,08 €	Mähroboter wird auf dem Hauptplatz des Mühlenkampstadions eingesetzt.
Anlegung eines Kunstrasenplatzes	42400/0960000/024-08 Herr Werner	Erstellung eines Kunstrasenplatzes auf dem Nebenplatz am Mühlenkampstadion	880.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	380.000 € 417.000 €	28.532,40 €	Förderantrag wurde in 03/2020 und abgelehnt. Erneuerter Antrag wurde 10/2020 gestellt.
<b>Teilhaushalt 3 Bauen</b>							
Zuschuss für Mehrkosten bei Gründungsarbeiten Gewerbegebiet Kielweg	11105/0040017/004-07 Frau Schilke	Zuschuss a. Unternehmen im Gewerbegebiet Kielweg für Mehrkosten beim Bau wegen der Bodenbeschaffenheit	248.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 248.000 €	45.465,56 €	Alle Gründungsarbeiten bezuschusst; Restmittel werden nicht mehr benötigt.
Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen	11105/0120000/012-01 Frau Schilke	siehe Sachstand	25.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Üpl Mittel	25.000 € 1.500.000,00 €	1.788.413,64 €	letzte Ankaufsversuche haben keinen Erfolg gehabt
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Schilke	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 84.612 €	4.788,17 €	keine neuen Projekte
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Schilke	siehe Sachstand	100.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 534.409 €	1.113,97 €	keine neuen Projekte
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Schilke	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz	60.000 €	2.338,50 €	keine neuen Projekte
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Schilke	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 294.700 €	0,00 €	Bisher wurden keine Investition getätigt.
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Schilke	Siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 59.387 €	0,00 €	keine neuen Projekte

**Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020**

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren		
Herrichtung von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	siehe Sachstand	15.000 € jährlicher Ansatz	15.000 €	27.545 €	0,00 €	Spielplatz Strothestraße ist abgeschlossen.
Gebäude und Aufbauten - Erw. v. Spielgeräten	36601/0242000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	20.000 € jährlicher Ansatz	20.000 €	20.000 €	9.923,77 €	Es wurden verschiedene Ersatzbeschaffungen getätigt.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förderfähige Kosten	51100/0040018 Frau K. Fischer	Abrechnung nicht förderfähiger Kosten für die "Soziale Stadt"	392.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	250.000 € 76.169 €	0,00 €	Es liegen 2020 noch keine nicht förderfähige Kosten vor. Diese liegen erst nach Prüfung der jährlichen Zwischenverwendungsnaehweise durch die NBank vor.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Frau K. Fischer	Beseitigung von sozialen Miss- ständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grund- lage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	459.200 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	459.200 € 1.170.737 €	481.846,82 €	Ausbau Moorstraße läuft. Vorplanungen Ausbau Straßen Willenberg (nördlich Postdamm) und Möldersstraße liegen vor. Nächster Schritt: Vorstel- lung Vorplanung im Sanie- rungsbeirat und Politik.
Zuw. F. Lebendige Zentren	51100/0040018/004-11 Herr Klumpe/ Herr Gerrit Meyer	siehe Sachstand	1.500.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	750.000 € 35.800 €	71.940,55 €	Planung Lange Straße ausgeschrieben; Planung Steuding begonnen; Fahrplan für städtebaulichen Wettbewerb Lange Straße 7a-11 in Vorbereitung; erste Abstimmung mit Parkhausbauern erfolgen derzeit

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
Bau Treffpunkt am FW- Haus Heede	51100/0960000/024-09 Herr Klumpe	Umsetzung aus dem Dorfentwicklungskonzeptes	73.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 33.200 €	29.953,56 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Veränderung der Ortseingänge in Aschen	51100/0960000/035-50 Herr Klumpe	Umsetzung aus dem Dorfentwicklungskonzeptes	110.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 60.000 €	34.913,23 €	Maßnahme ist abgeschlossen.
Bezahlbares Wohnen am Memelweg	52210/0040016/004-13 Frau Schilke	Bezahlbares Wohnen am Memelweg	210.000 €	Ansatz	210.000 €	105.000,00 €	1. Abschlag ausgezahlt
Betriebsvorrichtungen/ techn. Einrichtung - Klärwerk	53810/0710000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000 € 25.700 €	49.789,38 €	Gebläse wurde geliefert und wird derzeit angeschlossen
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen	70.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	70.000 € 24.800 €	61.545,85 €	Druckleitungen wurden Schlussgerechnet
Erschließung Gewerbe- gebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	37.900 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 37.900 €	0,00 €	Keine Notwendigkeit zur kurzfristigen Erweiterung des SW-Kanales
Ausbau der Hindenburg- straße - SW-Kanal	53810/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	580.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	400.000 € 90.000 €	0,00 €	Baubeginn 1 Bauabschnitt
Ausbau Moorstraße (Lüderstr.-Willenberg)/ Soziale Stadt	53810/0960000/035-53 Herr Blumberg	nicht förderfähige Kosten Soziale Stadt	150.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	15.000 € 127.100 €	0,00 €	1 Bauabschnitt wurde fertiggestellt
Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs- anlage	53811/0340000 Herr Blumberg	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlage	30.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 30.000 €	0,00 €	Grabenverrohrung wurde noch nicht umgesetzt. Ausbau im Zuge des
Maßnahmen zur Niederschlagswasser- beseitigung	53811/0960000/034-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	833.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	500.000 € 150.665 €	112.542,10 €	Planung für die Vergrößerung RRB Willenberg kurz vor
Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	53811/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal (NGVFG- Förderung)	1.795.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.460.000 € 335.000 €	0,00 €	Baubeginn 1 Bauabschnitt

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
Ausbau Moorstraße (Lüderstr.-Willenberg)/ Soziale Stadt	53811/0960000/035-53 Herr Blumberg	nicht förderfähige Kosten Soziale Stadt	610.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	550.000 € 60.000 €	0,00 €	1 Bauabschnitt wurde fertiggestellt
Bahnhofstunnel	54100/0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand	899.644 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 899.644 €	0,00 €	Schlussrechnung steht noch aus, DB wurde zur Abgabe aufgefordert.
Neubau Radwegbrücke für die Hunte (H03) Thouarsstraße	54100/0960000/032-03 Herr Blumberg	Neubau der Radwegbrücke über die Hunte H03, Thouarsstraße (KIP-Förderung)	24.200 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 24.200 €	29.374,50 €	Brücke ist schlussgerechnet
Ausbau Radweg entlag der Strothe	54100/0960000/035-28 Herr Blumberg	Ausbau Radweg entlag der Strothe	125.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0,00 € 125.000	0,00 €	Radweg entlang der Strothe wird vorest zurückgestellt.
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Erschließung des Baugebietes "Lange Wand II", einschließlich des Ausbaues der Kanäle	1.225.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 174.000 €	138.851,01 €	Maßnahme wurde Schlussgerechnet
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße, Förderung durch NGVFG-Mittel	2.317.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.000.000 € 1.000.020 €	85.556,93 €	Baubeginn 1 Bauabschnitt
Ausbau des Oderweges	54100/0960000/035-42 Herr Blumberg	Ausbau des Oderweges, einschließlich der Kanäle	430.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 69.614 €	107.492,44 €	Maßnahme wurde Schlussgerechnet
Linksabbiegespur B214/ Junkernhäuser Weg	54100/0960000/035-47 Herr Blumberg	f. Gewerbegebiet Ecke Moorhof	315.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 315.000 €	0,00 €	Planung vorantreiben (Büro beauftragen)
Zuwegung Bildungscampus	54100/0960000/035-61 Herr Blumberg	Zuwegung Bildungscampus	170.000 €	Ansatz	170.000 €	0,00 €	verschoben
Sanierung der Straßenbeleuchtung	54500/0350000/035-15 Herr Blumberg	siehe Sachstand	100.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 159.146 €	85.729,80 €	Maßnahme wurde abgeschlossen, Schlussrechnung steht
Ausbau Parkplatz Dr.-W.- Kinghorst-Straße	54600/0960000/035-34 Herr Blumberg	siehe Sachstand	165.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 115.800 €	19.405,18 €	Ausschreibung begonnen
Anlagung einer P+R- Anlage vor dem Bahnhof	54600/0960000/035-44 Herr Blumberg	Anlagung einer P+R-Anlage vor dem Bahnhof auf dem Gelände des ehemaligen Hotel Steuding	498.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 498.000 €	0,00 €	Maßnahme fällt unter Innenstadtsanierung; Mittel werden nicht mehr benötigt.

## Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im IV. Quartal 2020

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2020		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 45.000 €		
Anlegung Parkplatz Bahnhof (ehemals Bahn)	54600/0960000/039-04 Herr Blumberg	Anlegung eines Parkplatzes im südl. Bereich d. Bahnhofes	45.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 45.000 €	21.635,77 €	noch keine Planung angestrebt
Sanierung von Bushaltestellen	54700/0960000/035-36 Herr Heitmann	siehe Sachstand	334.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 6.000 €	2.558,50 €	Antrag für 2021 gestellt; in 2020 keine Sanierung vorgesehen
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300/0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	195.600 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 72.366 €	28.508,34 €	Zur Zeit werden neuen Urnenbestattungsflächen unter Bäumen angelegt.
Neu/Umgestaltung Friedhof Aschen	55300/0960000/038-05 Herr Hehmann	Neu/Umgestaltung Friedhof Aschen	202.000 €	Ansatz	202.000 €	0,00 €	Erster Antrag wurde abgelehnt; erneute Antragstellung in 2021 vorgesehen
Sanierung der Friedhofskapelle Aschen	55300/0960001/038-04 Herr J. Meyer/ Herr Klumpe	Sanierung der Friedhofskapelle Aschen	271.500 €	Ansatz	271.500 €	0,00 €	Erster Antrag wurde abgelehnt; erneute Antragstellung in 2021 vorgesehen
Bauten des Infrastruk- turvermögens (Aus- gleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke	105.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	105.000 € 128.708 €	213.135,56 €	Maßnahme "Renaturierung an der Beeke" ist abgeschlossen, Schlussrechnung liegt vor
Teilerschließung Baugebietes Kielweg	57110/0960000/035-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	147.423,51 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 147.424 €	0,00 €	Ausbau für III. Quartal vorgesehen
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	160.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste aus Vorjahren	160.000 € 83.800 €	227.755,51 €	Die Beschaffung des neuen Schleppers ist erfolgt.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	84.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahr	84.000 € 0 €	84.257,68 €	Die vorgesehenen Maschinen wurden beschafft.