

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im II. Quartal 2021

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2021	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme	
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste							
Sanierung Rathaus	11101/0960001/029-07 Herr Dornieden/ Herr J. Meyer/ Herr Blömer	Umbau von zwei Räumen zu Büros	85.000 €	Ansatz zzgl. Reste aus Vorjahren	0 € 30.900 €	0,00 €	Fertigstellung innerhalb von 2020. Restzahlungen stehen noch aus.
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Frau Horstmann/ Herr Öhlmann	Gefördert werden grds. alle Kleinstunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausbezahlt.	160.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	160.000 € 150.337 €	22.000,00 €	Im dritten Quartal wurden als Förderungen beschlossen: Investitionsförderung (4): 24.037,80 € Sonderförderung (2): 6.500,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57500/0390000 Herr Dornieden/ Herr Blumberg	Neubau von Kanuanlegestellen an der Thouarsstraße und in Falkenhardt am Fluss Hunte	40.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 37.025 €	0,00 €	Planung wird für dieses Jahr erstellt. Ein Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung steht noch aus.
Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie							
Erwerb Vermögensgegen- stände über 1.000 € für die Feuerwehren	12600/0720000 Herr Strümpfer	siehe Sachstand	95.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	95.000 € 20.984 €	9.077,36 €	Einzelne Beschaffungen schon erfolgt. Weitere Ausschreibung läuft
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Erwerb HLF 10 OFW St. Hülfe)	12600/0910000/061-08 Herr Strümpfer	Erwerb des Feuerwehrafahr- zeuges HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe	150.000 €	Ansatz Reste a. Vorjahren	150.000 € 0 €	0,00 €	Ausschreibung beendet. Vergleichsvorführung 20.07.21
Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Aschen	12600/0960001/025-03 Herr Strümpfer	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Aschen	110.000 €	Ansatz Reste a. Vorjahren	110.000 € 0 €	0,00 €	Bauantrag soll eingereicht werden
Anbau an die Grundschule St. Hülfe/ Heede - nachrichtlich-	21140/0960001/023-04 Herr Werner	Anbau an die Grundschule St. Hülfe/ Heede -nachrichtlich-	425.000 €	Ansatz Reste a. Vorjahren	0,00 € 418.600,00 €	95.571,98 €	Fertigstellung verzögert sich durch Lieferengpäs- se. Fertigstellung zu den Herbstferien 2021 geplant.
Erneuerung Theaterbeleuchtung	26100/0960001/071-03 Herr J. Meyer	Erneuerung der Beleuchtungstechnik im Theater mit Förderung	250.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 150.000 €	0,00 €	Maßnahme ist in Planung

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im II. Quartal 2021

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				im Jahr 2021			
An/Umbau Kindertagesstätte Lappenberg	36500/0960001/022-05 Thomas Schilke	An/Umbau Kindertagesstätte Lappenberg	150.000 €	Ansatz 0 €	150.000 €	0,00 €	Maßnahme ist abge- schlossen. Kindertages- stättenverband erstellt Schlusrechnung.
Erwerb Vermögensge- genstände über 1.000 €	42400/07200000 Herr Werner	u.a. Erwerb von Mährobotern (KIP-Förderung)	2.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	2.000 € 46.697 €	22.686,22 €	Mähroboter wird auf dem Hauptplatz des Mühlenkampstadions eingesetzt.
Anlegung eines Kunstrasenplatzes	42400/0960000/024-08 Herr Werner	Erstellung eines Kunstrasen- platzes auf dem Nebenplatz am Mühlenkampstadion	980.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 768.468 €	0,00 €	Der Beschluss zum Bau eines Kunstrasenplatzes wurde vom Rat aufgehoben.
Anlegung eines Bolzplatzes	42400/0960000/024-10 Herr Werner	Erstellung eines Bolzplatzes als Kunstrasen St. Hülfe 2* (Bolzerneruerung im Rahmen Dorfentwicklung)	214.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	214.000 € 0 €	0,00 €	Keine Förderung durch Dorfentwicklung, Planung erfolgt im Rahmen des Projektes "Neue Dorfmitte"
Teilhaushalt 3 Bauen							
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/0190000/019-01 Frau Schilke	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 129.824 €	0,00 €	keine neuen Projekte
Grunderwerb für Gewerbebereiche	11105/0190000/019-02 Frau Schilke	siehe Sachstand	100.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 369.795 €	0,00 €	keine neuen Projekte
Grunderw. allg. Grund- und Sondervermögen	11105/0190000/019-03 Frau Schilke	siehe Sachstand	60.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000 € 57.600,00 €	5.040,00 €	Ankauf einer Moorfläche abgeschlossen
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	11105/0211000/021-01 Frau Schilke	siehe Sachstand	50.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	50.000 € 344.700 €	0,00 €	evit. Ankauf Willenberg 69, Ankauf Diemastraße 4
Erw. Schulgrundstück a. d. Hindenburgstraße	11105/0231000 Frau Schilke	Erw. Schulgrundstück a. d. Hindenburgstraße	1.030.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 0 €	0,00 €	Kaufvertrag vorbereitet; Grundsatzfrage nach der Trägerschaft muss noch geklärt werden
Grunderwerb für Straßenbau	11105/0310000/031-01 Frau Schilke	Siehe Sachstand	10.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 69.387 €	0,00 €	keine neuen Projekte

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im II. Quartal 2021

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				im Jahr 2021			
Herrichtung von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	siehe Sachstand	5.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 42.545 €	0,00 €	zur Zeit keine Herrichtungen
Gebäude und Aufbauten - Erw. v. Spielgeräten	36601/0242000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	20.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000 € 20.076 €	6.247,50 €	zzgl. 12.495,00 € neue Quarter Pipe für Skateplatz, Lieferung erfolgt im Juli 2021
Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstraße	36601/0242000/024-11 Herr Hehmann	Erneuerung des Spielplatz Heeder Gartenstraße (Förderung Dorfentwicklung)	73.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	73.000 € 0 €	0,00 €	Förderbescheid ist eingegangen, Ausschrei- bung erfolgt in 08/21
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“ Nicht förderfähige Kosten	51100/0040018 Frau K. Fischer	Abrechnung nicht förderfähiger Kosten für die "Soziale Stadt"	408.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	16.000 € 326.169 €	0,00 €	Es liegen 2021 noch keine nicht förderfähigen Kosten vor. Diese liegen erst nach Prüfung der jährlichen Zwischenverwendungs- nachweise durch die NBank vor.
Zuweisungen für übrige Bereiche „Soziale Stadt“	51100/0040018/004-04 Frau K. Fischer	Beseitigung von sozialen Miss- ständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße" auf der Grund- lage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	2.275.100 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	463.900 € 1.148.835 €	535.112,11 €	Ausbau Moorstraße läuft. Vorplanungen Ausbau Straßen Willenberg (nördlich Postdamm) und Möldersstraße sind abgeschlossen und vom Rat beschlossen.
Zuw. F. Lebendige Zentren	51100/0040018/004-11 Herr Klumpe/ Herr Gerrit Meyer	siehe Sachstand	3.440.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	730.000 € 713.800 €	145.590,97 €	Planung Lange Straße; Planung Steuding, Förder- ung privater Maßnahmen
Bezahlbares Wohnen am Memelweg	52210/0040016/004-13 Frau Schilke	Bezahlbares Wohnen am Memelweg	210.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 105.000 €	105.000,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	Auftragsvergabe nach Schadensfällen	30.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	30.000 € 30.000 €	0,00 €	Druckleitung fertiggestellt
Erschließung Gewerbe- gebiet Kielweg/SW-Kanal	53810/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschließung Gewerbegebiet Kielweg/SW-Kanal	37.900 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 37.900 €	0,00 €	Keine Notwendigkeit zur kurzfristigen Erweiterung des SW-Kanales

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im II. Quartal 2021

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2021		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz	zzgl. Reste a. Vorjahren		
Ausbau der Hindenburg- straße - SW-Kanal	53810/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	1.070.000 €	490.000 €	490.000 €	0,00 €	1. BA Fertiggestellt, Abrechnung erfolgt über Produkt 54100
Ausbau Moorstraße (Lüderstr.-Willenberg)/ Soziale Stadt	53810/0960000/035-53 Herr Blumberg	nicht förderfähige Kosten Soziale Stadt	142.100 €	0 €	142.100 €	0,00 €	Fertigstellung 3.BA läuft derzeit, Abrechnung erfolgt über Soziale Stadt
Maßnahmen zur Niederschlagswasser- beseitigung	53811/0960000/034-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	122.723 €	0 €	122.723 €	0,00 €	RRB Willenberg LV fertiggestellt
Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	53811/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal (NGVFG- Förderung)	1.795.000 €	0 €	1.795.000 €	0,00 €	1. BA Fertiggestellt, Abrechnung erfolgt über Produkt 54100
Ausbau Moorstraße (Lüderstr.-Willenberg)/ Soziale Stadt	53811/0960000/035-53 Herr Blumberg	nicht förderfähige Kosten Soziale Stadt	610.000 €	0 €	610.000 €	0,00 €	Fertigstellung 3.BA läuft derzeit, Abrechnung erfolgt über Soziale Stadt
Bahnhofstunnel	54100/0960000/032-01 Herr Blumberg	siehe Sachstand	899.644 €	0 €	899.644 €	0,00 €	Schlussrechnung steht noch aus, DB wurde zur Abgabe aufgefordert.
Erschließung Baugebiet Lande Wand II	54100/0960000/035-31 Herr Blumberg	Erschließung des Baugebietes "Lange Wand II", einschließlich des Ausbaues der Kanäle	35.149 €	0 €	35.149 €	0,00 €	Fertiggestellt, Schluss- rechnung für Planung steht noch aus.
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße, Förderung durch NGVFG-Mittel	3.116.000 €	2.116.000 €	1.914.463 €	851.272,97 €	1. BA begonnen
Linksabbiegespur B214/ Junkernhäuser Weg	54100/0960000/035-47 Herr Blumberg	f. Gewerbegebiet Ecke Moorhof	315.000 €	0 €	315.000 €	878,01 €	Vertragsdetails mit Landesbehörde geklärt, Förderung wird geprüft
Radweg Heeder Dorfstraße (Lückenschl.)	54100/0960000/035-62 Herr Blumberg	Lückenschluss des Radweg an der Heeder Dorfstraße (Förderung Dorfentwicklung)	115.000 €	115.000 €	0 €	0,00 €	Förderung bewilligt, weitere Planungen werden ausgeschrieben
Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/ Heede	54100/0960000/035-63 Herr Blumberg	Anlegung der Neuen Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede (Förderung Dorfentwicklung)	1.033.000 €	39.000 €	0 €	0,00 €	Förderung bewilligt, weitere Planungen werden ausgeschrieben
Sanierung der Pilzleuchten	54500/0350000/035-15 Herr Blumberg	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	173.416 €	0 €	173.416 €	76.036,17 €	Abgeschlossen

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im II. Quartal 2021

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2021		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt der Investitionsmaßnahme
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
Ausbau Parkplatz Dr.-W.- Kinghorst-Straße	54600/0960000/035-34 Herr Blumberg	Anlegung des Parkplatz Dr.- Wilhelm-Kinghorst-Straße	101.395 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 101.395 €	41.382,55 €	Maßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnung steht noch aus
Erneuerung Teilbereich P- Platz Stüvenstraße	54600/0960000/035-49 Herr Blumberg	Erneuerung eines Teilbereiches des Parkplatzes an der Stüvenstraße	60.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000 € 0 €	0,00 €	verschoben bzw. gestrichen
Sanierung von Bushaltestellen	54700/0960000/035-36 Herr Heitmann	siehe Sachstand	489.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	155.000 € 3.442 €	0,00 €	Lüderstraße vergeben an Wragge, Ausführung ab September
Umgestaltung Friedhof Diepholz	55300/0960000/038-01 Herr Hehmann	u. a. Herrichtung des Friedhofes für neue Bestattungsformen	60.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	15.000 € 43.857 €	7.509,69 €	3 neue Bestattungskreisel mit Baum wurden erstellt
Anlegung einer Zuwegung zum Müntepark	55100/0960000/035-45 Herr Hehmann	Anlegung einer Zuwegung zum Müntepark	35.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	25.000 € 15.000 €	0,00 €	Zufahrt wird z.Zt. Nicht angelegt
Neu/Umgestaltung Friedhof Aschen	55300/0960000/038-05 Herr Hehmann	Neu/Umgestaltung Friedhof Aschen	202.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 202.000,00 €	0,00 €	Förderung bewilligt, Planung wird ausgeschrieben
Sanierung der Friedhofskapelle Aschen	55300/0960001/038-04 Herr J. Meyer/ Herr Klumpe	Sanierung der Friedhofskapelle Aschen	271.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 271.500,00 €	0,00 €	Förderung bewilligt, Planung wird ausgeschrieben
Bauten des Infrastruk- turvermögens (Aus- gleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	Gewässerrenaturierung an der Beeke	105.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	105.000 € 20.500 €	93,54 €	Maßnahme ist abgeschlossen
Teilerschließung Baugebietes Kielweg	57110/0960000/035-11 Herr Blumberg	siehe Sachstand	147.424 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 147.424 €	3.291,20 €	Ausschreibung in der Vorbereitung
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	160.000 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste aus Vorjahren	100.000 € 15.000 €	32.917,44 €	Geräteträger ist beauftragt, 1 Pritsche VW Crafter wurde geliefert
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	65.500 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahr	65.500 € 0 €	16.184,00 €	Planierhobel wurde geliefert! Schneepflug ist beauftragt