

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste							
Erwerb von Software- Lizenzen/DMS	11102/0025000 Herr Berg/ Herr Wichmann	Erwerb von Software- Lizenzen/DMS	74.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	70.000 € 4.000 €	3.573,44 €	Weiterhin wird die EfA Leistung des Landes Mecklenburg- Vorpommern verwendet.
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Frau Korte/ Herr Öhlmann	Gefördert werden grds. alle Kleinstunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	282.257 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 182.257 €	35.370,45 €	Investitionsförderung: 5.000 Euro (1 Förderfall), Sonderförderung: 13.500 Euro (4 Förderfälle), Mietkostenförderung: 5.355 Euro (Auszahlung 2.380 Euro in 2024), Existenzgründungsberatu ngszuschuss: 0
Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie							
Erwerb Vermögensgegen- stände über 1.000 € für die Feuerwehren	12600/0720000 Frau Schoster	siehe Sachstand	79.625 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	40.000 € 39.625 €	37.298,86 €	Anschlussarbeiten müssen nachgebessert werden
Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	12600/0910000/061-08 Frau Schoster	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	208.719 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 208.719 €	180.000,00 €	Mängel am HLF weiterhin vorhanden, Restzahlung zurückgehalten bis Fahrzeug i.O.
Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	12600/0910000/061-09 Frau Schoster	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	180.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 180.000 €	0,00 €	Abstimmung Leistungsbeschreibung mit KWL
Vergrößerung	21110/0960001/023-01	Vergrößerung des		Ansatz	150.000 €		Auftrag 27.05.2024 an

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Lehrerzimmer An-/Umbau	Herr Werner	Lehrerzimmers durch einen Um- oder Anbau	198.500 €	zzgl. Reste a. Vorjahren	48.500 €	789,57 €	BPA Büroeinrichtungs GmbH erteilt
Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	21120/0960001/023-10 Herr Werner	Planungskosten für den Gebäudeum- oder neubau; 2024: Mittel für den Fernwärmeanschluss	3.174.770 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.500.000 € 1.674.770 €	0,00 €	erneute Verhandlungsrunde , Ergebnis 18.07.2024
Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	21130/0960001/023-11 Herr Werner	Anbau des Multifunktionsraumes an die Schule in Aschen	213.300 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	120.000 € 93.300 €	0,00 €	Vorentwurfsplanung abgestimmt mit Schulleitung. Projektbeschluss vorgesehen für Q3
Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	21140/0960001/023-04 Herr Werner	Umbau, die Neugestaltung der Mensa und der Horträume	150.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	90.000 € 60.000 €	3.005,40 €	Projektbeschluss, Vergabe an Bocklage & Buddelmeyer, Vechta; Ausschreibungen III. Quartal
Energetische Ertüchtigung Koopsche Scheune	28100/0040018/004-16 Herr Dornieden	Energetische Ertüchtigung Koopsche Scheune - Antrag des Heimatvereins Aschen beim ArL auf Bezuschussung; VA-Beschluss 05.12.2022	75.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 75.000 €	59.756,39 €	weitere Zuschusszahlungen nach Vorlage Rechnungen getätigt
Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	36500/0960001/022-06 Herr Schilke / Frau Schilke	Anlage im Bau und Hochbau Neu Bau einer Kindertagesstätte am Groweg	500.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 500.000 €	5.447,82 €	Unterzeichnung HOAI-Vertrag 18.04.2024
Erneuerung Theaterbeleuchtung	26100/0960001/071-03 Herr Dornieden/ Herr Bahlmann	Erneuerung der Beleuchtungstechnik im Theater mit Förderung	250.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 250.000 €	13.625,05 €	Maßnahme im Juli abgeschlossen.

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Teilhaushalt 3 Bauen						
Erwerb für landwirtschaftliche Grundstücke	11105/0120000/012-01 Frau Schilke	Zusätzliche Mittel zum Daueransatz für den Ankauf weiterer Ackerflächen.	175.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 165.000 € 0,00 €	Verhandlung Tauschfläche an der Bahnlinie der Stadt
Grunderwerb für Wohnungsbau	11105/019000/019-01 Frau Schilke	Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken für den Wohnungsbau	10.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	10.000 € 0 € 0,00 €	Verhandlung Verkauf Dieselstraße 15 (Gewerbefläche)
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	11106/0960001/029-08 Herr Bahlmann/ Frau Münning	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	70.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	70.000 € 0 € 0,00 €	Aus & Verg. Für Q3 vorgesehen
Umbau/ Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steuding)	11106/0960001/029-09 Herr Bahlmann	Sanierung Bahnhofstraße 1 (Steuding)	2.013.100 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	600.000 € 1.413.100 € 196.020,34 €	Arbeiten laufen, Grossteil der Aufträge vergeben, letzten Vergaben in Q3
Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	51100/0040018/004-04 Frau K. Fischer	Beseitigung von sozialen Miss- ständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grund- lage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	1.273.655 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 1.273.655 € 118.256,48 €	Planung Ausbau Willenberg nördl. Postdamm
Zuw. F. Lebendige Zentren	51100/0040018/004-11 Herr J. Selker/ Herr G. Meyer	Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	3.072.527,03 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	860.000 € 2.212.527 € 1.178.984,65 €	Baumaßnahme Neugestaltung Lange Straße Mitte laufend, Planung Außenbereiche Bethel am Bahnhof laufend

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Zuweisungen für die Zuschüsse LEADER-Programm	51100/0040018/004-14 Herr J. Selker	Mittel für investive Zuschüsse für Maßnahmen Dritter im Zuge des LEADER-Programms	64.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	64.000 € 0 €	0,00 €	Bewilligungsbescheid für Beleucht. Schlossinsel / Stelen ist eingegangen Ausführung bis Q4 - keine weiteren Anträge eingereicht
Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	53810/0710000 Herr Blumberg	Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	116.100 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000,00 € 96.100,00 €	77.694,86 €	Maßnahme ist abgeschlossen
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/035-54 Herr Blumberg	siehe Sachstand	47.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	30.000 € 17.800 €	0,00 €	nach Auswertung der Kanalbefahrung werden kleinere Reparaturen fällig
Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	53810/0960000/035-67 Herr Blumberg	Im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone ist auch der Schmutzwasserkanal zu erneuern	240.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 240.000 €	0,00 €	SW fertiggestellt
Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	53811/0960000/035-67 Herr Blumberg	Im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone ist auch der Niederschlags- wasserkanal zu erneuern	290.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 290.000 €	0,00 €	restlichen Einläufe werden installiert
Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	53811/0960000-034-11 Herr Blumberg	Errichtung eines RRB im B-Plan-Bereich 28 a /Porschestraße und Verbesserung der Entwässerung an der Straße Falkenhardt	298.658 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 298.658 €	10.204,94 €	Vergabe Wuthenaustraße läuft
Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	36601/0242000 Herr Hehmann	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlage	45.600 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000 € 25.600 €	0,00 €	Die Finanzmittel werden für Ersatzbeschaffung verwendet!

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Herrichten von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	Herrichten des Grund und Bodens für klutur-, Sport- und Gartenanlagen	49.008 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 44.008 €	0,00 €	Die Finanzmittel werden für die Flächenherrichtung bei Ersatz- und Neubeschaffungen verwendet
Bau eines Bahnhoftunnels	54100/0960000/032-01 Herr Blumberg	Bahnhofstunnel	509.644 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	509.644,40 € 0 €	344.474,97 €	abgeschlossen
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße	814.700 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	800.000 € 14.700 €	51.874,98 €	Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft
Linksabbiegespur B 214/Junkernhäuser Weg	54100/0960000/035-47 Herr Blumberg	Anlegung einer Linksabbiegespur B 214/Junkernhäuser Weg	490.124 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0,00 € 490.124 €	8.925,00 €	Arbeiten laufen an
Neue Dormitte Sankt Hülfe/Heede	54100/0960000/035-63 Frau Heitlage	Anlegung der "Neuen Dorfmitte" Sankt Hülfe/Heede	751.032 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000,00 € 651.032 €	629.735,92 €	abgeschlossen und schlussgerechnet.
Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße	54100/0960000/035-65 Herr Blumberg	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße	360.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	310.000 € 50.000 €	0,00 €	Förderantrag wurde gestellt
Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	54100/0960000/035-68 Frau Heitlage	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	60.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	60.000,00 € 0 €	0,00 €	Planung steht noch aus
Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	54100/0960000/035-68 Herr Hehmann	Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	120.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	120.000,00 € 0 €	0,00 €	Baubeginn voraussichtlich im Anschluss der Arbeiter der Langen Straße
Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	54600/0960000/035-49 Frau Heitlage	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	30.700 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0,00 € 30.700 €	0,00 €	Arbeiten stehen noch aus

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im I. Quartal 2024

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2024		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt II. Quartal
Sanierung von Bushaltestellen	54700/0960000/035-36 Herr Selker	Sanierung von Bushaltestellen	306.237 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	305.000 € 1.237 €	0,00 €	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen ist vergeben und die Bauarbeiten haben begonnen.
Um- und Neugestaltung Friedhöfe	55300/0960000/038-01 Herr Hehmann	siehe Sachstand	30.900 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	15.000,00 € 15.900 €	3.541,61 €	Es erfolgt ein Wegebau auf er halbanonymen Besatzungsfläche für die Erweiterung Richtung Norden
Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	121.041,69 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 116.041,69 €	1.005,90 €	Es erfolgen noch Pflegemaßnahmen auf den Kompenationsflächen
Erschliesung Gewerbegebiet Kielweg	57110/0960000/035-11 Herr Blumberg	Erschliesung Gewerbegebiet Kielweg	45.746 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 45.746 €	0,00 €	Schlussrechnung steht noch aus
Teilsanierung Gebäude Bauhof	57310/0960001/029-06 Herr Hehmann/ Herr Bahlmann	An- / Umbau Bauhofsgebäude	493.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 107.769 €	73.726,02 €	Grossteil der Arbeiten abgeschlossen. Restarbeiten in Q3
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	259.400 €	Ansatz zzgl. Reste aus Vorjahren	70.000 € 189.400 €	0,00 €	Fahrzeuge sind bestellt!
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	81.065 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahr	30.000 € 51.065 €	15.423,56 €	Maschinen befinden sich in der Ausschreibung

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamtinvestitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2023	bisher verausgabt:
-------------	--	-------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Sachstand und Fortschritt I. Quartal

Sachstand und Fortschritt IV. Quartal	Sachstand und Fortschritt IV. Quartal	Sachstand und Fortschritt IV. Quartal
--	--	--