

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2025	bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste						
Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	11102/0025000 Herr Berg/ Herr Wichmann	Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	63.700 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	15.000 € 48.700 €	0,00 € Angebote liegen vor. Vergabe steht bevor.
Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	57100/0040017/004-05 Herr Öhlmann	Gefördert werden grds. alle Kleinunternehmen, die eine Mindestinvestition von 10.000 € und alle mittelständischen Unternehmen die eine Mindestinvestition von 10.000 € aufweisen. Der Zuschuss wird nach Erfüllung der Nachweispflicht ausgezahlt.	306.142 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	100.000 € 206.142 €	20.053,75 € Investitionsförderung: 40.250 Euro (4 Förderfälle), Sonderförderung: 1.000 Euro (1 Förderfall), Mietkostenförderung: 0 Euro, Existenzgründungsförderung: 0 Euro
Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales Bildung & Familie						
Bau von Löschwasserbrunnen	12600/0252200 Frau Stolte/ Herr Schröder	Bau von Löschwasserbrunnen	37.900,00 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000,00 € 17.900,00 €	21.872,76 € Alles erledigt
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € für die Feuerwehren	12600/0720000 Frau Stolte/ Herr Schröder	siehe Sachstand	59.800 € jährlicher Ansatz	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	36.000 € 23.800 €	21.672,82 € Bestellungen laufen noch
Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	12600/0910000/061-08 Frau Stolte/ Herr Schröder	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	41.719 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	13.000 € 28.719 €	38.625,41 € Maßnahme abgeschlossen, Restzahlungen getätigt
Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	12600/0910000/061-09 Frau Stolte/ Herr Schröder	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	380.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	200.000 € 180.000 €	7.303,95 € keine neuen Änderungen
Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	12600/0910000/061-10 Frau Stolte/ Herr Schröder	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	150.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	150.000 €	0,00 € Verschoben auf nächstes Jahr

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2025		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
				Ansatz			
Vergrößerung Lehrerzimmer An-/Umbau	21110/0960001/023-01 Herr Werner/ Tanja Schilke	Vergrößerung des Lehrerzimmers durch einen Um- oder Anbau	147.743 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 28.000 €	5.503,94 €	warten auf letzte Rechnung
Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	21120/0960001/023-10 Herr Werner/ Tanja Schilke	Planungskosten für den Gebäudeum- oder neubau; 2024: Mittel für den Fernwärmeanschluss	6.174.770 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	3.000.000 € 3.174.770 €	190.424,20 €	warten auf Baugenehmigung
Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	21130/0960001/023-11 Herr Werner/ Tanja Schilke	Anbau des Multifunktionsraumes an die Schule in Aschen	1.393.300 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.180.000 € 213.300 €	512.759,19 €	Bauphase
Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	21140/0960001/023-04 Herr Werner/ Tanja Schilke	Umbau, die Neugestaltung der Mensa und der Horträume	768.159 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	700.000 € 68.159 €	737.209,92 €	Fertigstellung
Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	36500/0960001/022-06 Frau Michel / Frau Schilke	Anlage im Bau und Hochbau Neu Bau einer Kindertagesstätte am Groweg	2.993.429 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	2.500.000 € 493.429 €	641.396,27 €	Bauphase
Sanierung Mühlenkampstadion	42400/0960000/024-12 Herr Werner/ Tanja Schilke	Sanierung Mühlenkampstadion	300.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	300.000 €	0,00 €	Planung
Teilhaushalt 3 Bauen							
Umbau/ Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steuding)	11106/0960001/029-09 Herr Bahlmann	Sanierung Bahnhofstraße 1 (Steuding)	2.013.099 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 1.231.413 €	812.680,67 €	Aussenanlagen bis auf Restarbeiten abgeschlossen, Innen ebenfalls Restarbeiten.01.01.26 übergabe an Bethel
Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	51100/0040018/004-04 Frau K. Fischer	Beseitigung von sozialen Miss- ständen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in dem Sanierungsgebiet Willenberg /Lüderstraße“ auf der Grund- lage des Ratsbeschlusses vom 08.06.2005	2.470.830 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.350.000 € 1.120.830 €	1.069.359,82 €	Ausbau Willenberg nördl. Postdamm durch Fa. Stegemann

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
				im Jahr 2025			
Zuw. F. Lebendige Zentren	51100/0040018/004-11 Herr J. Selker/ Frau A. Horstmann	Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	5.022.526,71 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.300.000 € 1.537.606 €	733.009,48 €	Vergabe Abbruch Steinstraße 1 Vergabe Planungsleistungen Schildkröt-Platz (Steinstraße 1) Durchführung Öffentliche Erschließung/Grünanlagen Bahnhofstr. 1 Planung Neugestaltung Lange Straße Süd
Betriebsvorrichtungen/tech n. Einrichtungen	53810/0710000 Herr Blumberg	Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	279.412 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	255.000,00 € 24.412,00 €	46.638,00 €	Tank wurde aufgestellt und wird derzeit angeschlossen
Ausbau SW-Kanal (allgemein)	53810/0960000/034-02 Herr Blumberg	siehe Sachstand	77.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	30.000 € 47.800 €	18.983,25 €	keine Maßnahmen
Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	53810/0960000/035-55 Herr Blumberg	Ausbau Willenberg (Postdamm- Lüderstr.) Soziale Stadt	540.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	540.000 € 0 €	0,00 €	Kanäle sind zu 80% verlegt
Masterplan Zukunft Kläranlage	53810/0960001/034-01 Herr Blumberg	Masterplan Zukunft Kläranlage	650.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	650.000 € 0 €	0,00 €	vorgezogene Planung für das BHKW ist im Februar fertig
Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	53811/0960000/035-55 Herr Blumberg	Ausbau Willenberg (Postdamm- Lüderstr.) Soziale Stadt	410.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	410.000 € 0 €	0,00 €	Kanäle sind zu 80% verlegt

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2025		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 251.839 €		
Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	53811/0960000-034-11 Herr Blumberg	Errichtung eines RRB im B-Plan-Bereich 28 a /Porschestraße und Verbesserung der Entwässerung an der Straße Falkenhardt	251.839 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 251.839 €	180.241,95 €	keine Maßnahmen
Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	36601/0242000 Herr Hehmann	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlage	62.821 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	20.000 € 42.821 €	12.306,81 €	Ersatzbeschaffung gemäß Jahresprüfung.
Herrichten von Spielplätzen	36601/0241001 Herr Hehmann	Herrichten des Grund und Bodens für Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	53.008 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 48.008 €	178,50 €	Die Finanzmittel werden für Flächenherrichtung bei Ersatz- und Neubeschaffungen verwendet
Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	36601/0960000/024-01 Herr Hehmann	Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	850.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	850.000 € 0 €	5.555,21 €	Förderantrag ist gestellt im August.
Ausbau der Hindenburgstraße	54100/0960000/035-32 Herr Blumberg	Ausbau der Hindenburgstraße	5.723.898 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 90.898 €	178.850,25 €	Schlußrechnung für den Straßenbau ist abgerechnet. Für die Planung wird die Rechnung im Dezember
Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	54100/0960000/035-60 Frau Bülker	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	450.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	450.000 €	0,00 €	die weiteren Leistungsphasen werden derzeit ausgeschrieben
Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelders Straße	54100/0960000/035-65 Herr Blumberg	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelders Straße	360.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 360.000 €	39.334,13 €	Ausbau wurde gecancelt
Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	54100/0960000/035-68 Frau Pfitzner (Bülker)	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	60.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0,00 € 60.000 €	16.422,00 €	keine neuen Änderungen

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2025		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	54100/0960000/035-71 Frau Bülker	Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	240.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	240.000 € 0 €	0,00 €	Aufgehoben
Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	54100/0960000/035-72 Frau Pfitzner	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	500.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	500.000 € 0 €	0,00 €	Steuerungsgruppe
Straßenbeleuchtung	54500/0350000 Herr Blumberg	siehe Sachstand	152.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	150.000 € 2.800 €	1.443,76 €	Bemusterung der einzusetzenden Leuchten wurde durchgeführt
Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	54600/0960000/035-49 Frau Pfitzner (Bülker)	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	30.700 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0,00 € 30.700 €	0,00 €	verschoben auf 2026, das Gebäude ehem. Pufahl abgerissen wird und neu gebaut wird.
Hol- und Bringzone Mühlenkampschule	54600/0960000/035-73 Frau Pfitzner (Bülker)	Hol- und Bringzone Mühlenkampschule	600.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	600.000 € 0 €	0,00 €	Ausschreibung soll im IV Quartal erfolgen
Sanierung von Bushaltestellen	54700/0960000/035-36 Frau Bülker	Sanierung von Bushaltestellen	204.500 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	120.000 € 84.500 €	32.644,92 €	Fertiggestellt in der 42 KW.
Anlegung einer B+R- Anlage am Bahnhof	54700/0960001/035-75 Frau Bülker	Anlegen einer Bike & Ride- Anlage am Bahnhof	400.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	400.000 € 0 €	4.962,30 €	Baustart erfolgt Anfang November

Sachstandsbericht zu den Investitionen über 30.000 € im III. Quartal 2025

Bezeichnung	Produkt/Sachkonto/ Projekt Produktverantwortlicher	Darstellung	Gesamt- investitions- summe	Investitionssumme im Jahr 2025		bisher verausgabt:	Sachstand und Fortschritt III. Quartal
				Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren			
ökologischen Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	55200/0960000/037-02 Herr Hehmann	Sanierung Rathauswehr; Verbesserung Durchgängigkeit Lohne	600.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	600.000 € 0 €	4.208,31 €	Warten auf Zuwendungsbescheid
Bauten des Infrastruk- turvermögens (Aus- gleichsmaßnahmen)	55400/0390000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	117.121,00 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	5.000 € 112.121,00 €	1.626,68 €	Auftragvergabe ist erfolgt. Pflanzung erfolgt im Nov.
Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	57110/0960000/035-64 Herr Blumberg / Frau Schilke	Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	1.748.000 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	1.000.000 € 748.000 €	840.000,00 €	keine Maßnahmen
Teilsanierung Gebäude Bauhof	57310/0960001/029-06 Herr Hehmann/ Herr Bahlmann	An- / Umbau Bauhofsgebäude	493.800 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahren	0 € 7.865 €	5.941,88 €	erledigt
Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof z.T.	57310/0610000/061-02 Herr Hehmann	siehe Sachstand	361.300 €	Ansatz zzgl. Reste aus Vorjahren	330.000 € 31.300 €	1.153,63 €	Hubsteiger ist ausgeschrieben und wird in Kürze bestellt.
Erwerb von Maschinen für den Bauhof	57310/0620000 Herr Hehmann	siehe Sachstand	151.350 €	Ansatz zzgl. Reste a. Vorjahr	106.000 € 45.350 €	12.234,99 €	Frontmähddeck wurde geliefert.